

Harmonogram akce:

CR, Rek. SEK. POTR. Z PS C062 DO OSS 02 (Rekonstrukce horkovodního potrubí v oblasti ulic Strojářů)

Dodavatel stavby: TIS - CR s.r.o.

Sídlo: Štěpánkova 142, Chrudim I, 537 01 Chrudim, IČ: 25260103

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba: p. Jiří Holík, tel.: 724 706 103, Email: jiriholik@tis-cr.eu

Na stavbě bude pracovat parta ve složení : 6x dělník, 1x traktorbagr, 2x nákladní automobil, 1x freza
pracovní doba po – pá : 07:00 – 17:00

pracovní místo celkově: celkově cca 10m

Termín omezení: Příloha č.1 od 16.8.2025 do 19.8.2025 , Příloha č.2 od 20.8.2025 do 14.9.2025
Příloha č.4 od 15.9.2025 do 19.9.2025

Příloha č.1

<u>Postup prací:</u>	16 .8. – 17.8. 2025	přípravné práce + frézování
	17.8. – 18.8. 2025	pokládka nové trubky horkovodu
	18.8. – 19.8. 2025	zasyp výkopu, hutnění
	19.8. 2025	zprůjezdnění

Příloha č.2

<u>Postup prací:</u>	20 .8. – 14.9. 2025	práce na trase horkovodu mimo MK
-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Příloha č.4

<u>Postup prací:</u>	15 .9. – 16.9. 2025	přípravné práce + frézování
	16.9. – 18.9. 2025	zasyp výkopu, hutnění
	18.9. – 19.9. 2025	pokládka povrchu, spáry
	19.9. 2025	úklid stavby