

Zápis č. 5/2025 z jednání Komise pro rozvoj sportu a zápis č. 7/2025 z jednání Komise pro sportovní dotace a profesionální sport

Datum konání: 30.09.2025 – jednání bylo VEŘEJNÉ

Místo konání: sportovní hala

Účastníci: viz prezenční listina

Počet přítomných: 8 členů + 1 tajemnice + 2 hosté

Program jednání:

- prohlídka sportovní haly, řešení závad a nedostatků v návaznosti na jednání dne 17.06.2025
- diskuze

Dne 12.09.2025 byla zaslána pozvánka všem členům komisí, vedení města, zástupcům SAMCH a panu Zdeňku Karasovi z OIN na jednání ohledně řešení závad a nedostatků ve sportovní hale v návaznosti na minulé jednání.

1) p. Vodák poděkoval p. Karasovi za průběžnou zprávu k odstraňování nedostatků, požádal ho o shrnutí informací a současně požádal p. Hušáka o doplnění informací. Dle p. Karase to nevypadá, že by nějaké podstatné věci bylo možno reklamovat; opravy a změny řešení budou provedeny za úplatu.

SPRCHY

- Výtok vody byl prodloužen, tlak však stále není uspokojivý.
- Čištění sítěk je technicky složité, bude muset být zajištěno realizační firmou.
- Montáž delších kohoutů se plánuje na léto 2026.
- Po vyčištění sítěk se další čištění očekává až po cca pěti letech, nicméně před topením a čerpadly bude nutné čistit častěji.

UMYVADLA V ŠATNÁCH

Žádný problém nebyl zjištěn.

- Mimo topnou sezónu je stav lepší, voda se nepřehřívá.
- Po popsání kohoutů bude možné ověřit těsnost uzávěrů.

VZDUCHOTECHNIKA

Lékařská místnost: přívod vzduchu nastaven na maximum (600 m³/h). Byla zjištěna netěsnost, dojde k nápravě a poté opakovanému přeměření. V místnosti jsou spotřebiče produkující teplo.

Střídačky: probíhá příprava na výměnu anemostatů za talířové. Čeká se na možnosti a cenovou nabídku subdodavatele. V případě nemožnosti zajištění subdodavatelem bude zvolena alternativní, případně vlastní výroba.

ŠATNY

- Na základě požadavků z předchozích jednání obou sportovních komisí byly odstraněny původní skříňky, řeší se doplnění lavic.
- Podsedáky z horních šaten budou přesunuty do dolních a spojeny tak, aby nevznikaly mezery a nevyužitý prostor. Dojde tak k navýšení kapacity míst pro sezení.
- Do horních šaten budou dodány nové lavice v celku nebo po dvou kusech.
- Rozšíření počtu šaten se neplánuje – umístění do parkovacího domu by bylo finančně i technicky náročné a snížilo by kapacitu parkování.

MŘÍŽKY U PODLAHY v hlavní hale

Mřížky byly nainstalovány dle projektu, avšak provoz ukázal nevhodnost tohoto řešení v této konkrétní SH. Další postup zůstává zatím otevřený. Nutno vyčkat na cenovou nabídku stavbyvedoucího a truhláře, posléze bude zvolen další vhodný postup a ideální řešení.

SVĚTLA

Požadavek vyřešen. Interval zhasnutí po stisku vypínače prodloužen na 3 s. Vyhodnocení proběhne po delším provozu.

DVEŘE

Zavírací mechanismy byly odborně seřizeny.

NÁDOBY NA PLASTY

Probíhá výběr vhodných nádob na plast.

2) p. Vodák vyzval členy Komise pro rozvoj sportu, zda je něco, co by chtěli uvést do zápisu, příp. co by chtěli řešit.

P. Resler vnesl dotaz k další etapě přístavby a rekonstrukce haly a sporthotelu.

P. Karas informoval, že stavební povolení již bylo vydáno. Dokončení realizační dokumentace se očekává do konce roku 2025.

3) Následovala prohlídka haly.

4) Závěrečná diskuze, ze které vyplynulo:

- Nutnost řešit problém vypadávajícího zábradlí – doporučeno nahradit systémem lan „hadem“ nebo tyčkami.
- Čištění síték v horním patře je možné provést bez odkladu.
- p. Hušák byl pověřen urgencí vyčištění síték.
- Nevhodné budovat další šatny ani na úkor posilovny.
- p. Karas navrhl zvážit výměnu sprchových hlavice za „hýbací“ typ.